

# ANLAGE 2 Kostenfortschreibung

<b>Mozartschule Erweiterung Süd Mensa und anteilig Generalsanierung</b>		
Kosten- gruppen und Gewerke	Schätzung = Spalte 0 Kosten- berechnung= Budget	1 Vergabe- summe = Kosten- anschlag, bis heute vergeben!
Summe alle KostenGruppen	4.716.593,50 €	3.316.321,99 €
Summe alle KG	4.716.593,50 €	3.316.321,99 €
Summe KG 200-500	3.894.500,00 €	2.372.278,59 €
Gesamtsummen aus Bauausgabebuch		
Fehlbetrag		
Grundstück	0,00 €	0,00 €
Freimachen	0,00 €	0,00 €
Summe KG 100	0,00 €	0,00 €
Herrichten	0,00 €	0,00 €
Erschließen	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200	0,00 €	0,00 €
Zimmer- Holzbauarbeiten, Fassade, Rieg, Lindach	400.000,00 €	161.031,81 €
Rohbau und Abbrucharbeiten, Kolb Heubach	1.200.000,00 €	575.856,34 €
Dachabdichtung, Gründach	120.000,00 €	60.000,00 €
Trockenbauarbeiten,	120.000,00 €	120.000,00 €
Putz- und Stuckarbeiten	30.000,00 €	30.000,00 €
Fliesen- und Plattenarbeiten	35.000,00 €	35.000,00 €
Schreinerarbeiten, Innentüren	40.000,00 €	40.000,00 €
Klempner- Flaschnerarbeiten	40.000,00 €	40.000,00 €
Zementestrich, Küche und Mensa, 1.OG, Anbau Süd	55.000,00 €	55.000,00 €
Sonnenschutz	25.000,00 €	25.000,00 €
Gerüstbau, Pratschke Eichingen	40.000,00 €	20.090,18 €
WC Trennwände	2.500,00 €	2.500,00 €
Parkett, Mensa	35.000,00 €	35.000,00 €
Schliessanlage	5.000,00 €	5.000,00 €
Schlosserarbeiten, Stahlbau, Treppen, Kochertaler	200.000,00 €	105.180,00 €
Möblierung fest eingebaut (Mensa)	55.000,00 €	55.000,00 €
Brandschutztüren, Zugangs- und Fluchttüren in Fassade, Sperrle	140.000,00 €	104.308,26 €
Verglasungs- und Beschlag-, Fensterbauarbeiten, Stahl	300.000,00 €	162.076,14 €
Malerarbeiten	50.000,00 €	50.000,00 €
Bodenbeläge (1.OG, Lino) und Anbau Nord	70.000,00 €	70.000,00 €
Baureinigung	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe KG 300	2.977.500,00 €	1.766.042,73 €
Summe KG 400	917.000,00 €	606.235,86 €
Summe KG 500	0,00 €	0,00 €
Summe KG 600	542.000,00 €	574.804,22 €
Summe KG 700	280.093,50 €	369.239,18 €