

KGR 200 Herrichten und Erschließen

KGR 200 Summe Herrichten und Erschließen

- €	0,00 €	0,00
-----	--------	------

KGR 300 Bauwerk/Baukonstruktion

Rohbau-, Maurer- und Betonarbeiten	Bodenplatte	77.016,80 €	65.502,18 €	11.514,62
Holzbauarbeiten	Fertighaus	175.632,10 €	211.760,50 €	-36.128,40
Trockenbauarbeiten	Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	
Vorgehängte hinterlüftete Fassade	Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	
Fliesen- und Plattenarbeiten	Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	
Anstricharbeiten	Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	
Bodenbelagsarbeiten	Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	

KGR 300 Summe Bauwerk/Baukonstruktion

252.648,90 €	277.262,68 €	-24.613,78
--------------	--------------	------------

KGR 400 Bauwerk-Technische Anlagen

Heizung	27.370,00 €	27.370,00 €	
Sanitärinstallation	0,00 €	0,00 €	
Elektroinstallation	14.575,00 €	14.575,00 €	

KGR 400 Summe Bauwerk-Technische Anlagen

41.945,00 €	41.945,00 €	0,00
-------------	-------------	------

KGR 500 Außenanlagen

Geländeflächen, Befestigte Flächen	26.775,00 €	26.775,00 €	
------------------------------------	-------------	-------------	--

KGR 500 Summe Außenanlagen

26.775,00 €	26.775,00 €	0,00
-------------	-------------	------

KGR 600 Ausstattung

	0,00 €	0,00 €	
--	--------	--------	--

KGR 600 Summe Ausstattung

- €	0,00 €	0,00
-----	--------	------

KGR 700 Baunebenkosten

Baunebenkosten	48.250,34 €	23.250,34 €	
----------------	-------------	-------------	--

KGR 700 Baunebenkosten

48.250,34 €	23.250,34 €	25.000,00
-------------	-------------	-----------

Gesamtkosten KGR 100 - 700

369.619,24 €	369.233,02 €	386,22
--------------	--------------	--------

Aufgestellt:

Freitag, 21. Januar 2022
Amt für Gebäudewirtschaft
Amt 65 - tms