

Anlage 2

Sanierung Ortsdurchfahrt Rechberg

Gesamtkostenaufstellung (Stand 07.10.2016)

Ursprünglich		Aktueller Stand		
Fa. Bortolazzi	194.473,77 €	Fa. Bortolazzi (*)	ca.	181.141,13 €
Jahresbau	30.000,00 €	Jahresbau (Fa. Stegmaier)		39.641,83 €
Stadtwerke	15.000,00 €	Stadtwerke		39.000,00 €
Sonstiges (interne Leistungen / zurückgestellt)	15.526,23 €			
		Tiefbau (Fa. Stegmaier)		35.916,52 €
		Begrünung Kreisverkehr (noch nicht beauftragt)	ca.	15.000,00 €
Gesamt:	255.000,00 €		ca.	310.699,48 €

Differenzbetrag:

310.699,48 € - 255.000,00 € = 55.699,48 €

(*) Telefonische Auskunft Hr. Huber, Fa. Bortolazzi, 21.09.2016, 09:00