



Schwäbisch Gmünd, 25.01.2018  
Gemeinderatsdrucksache Nr. 231/2017

Vorlage an

**Bau- und Umweltausschuss**

zur Vorberatung  
- öffentlich -

**Gemeinderat**

zur Beschlussfassung  
- öffentlich -

**Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Degenfeld und für die Herstellung des Vorplatzes beim Bezirksamt Degenfeld**

**Anlagen:**

- Anlage 1        verschiedene Bilder der Baumaßnahme  
Anlage 2        Bilder – Vorplatz Bezirksamt – neu gestaltet

**Beschlussantrag:**

1. Ortsdurchfahrt  
Für die Sanierung der OD Degenfeld wird eine überplanmäßige Ausgabe von insgesamt 73.114,49 € genehmigt. Die überplanmäßigen Mittel werden bei der Haushaltsstelle 2.6300T154.9571 in Höhe 73.114,49 € zur Verfügung gestellt. Die Mitteldeckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6300T152.9506 (Baugebiet Gmünder Feld - Erweiterung).
2. Vorplatz Bezirksamt  
Für die Sanierung des Vorplatzes beim Bezirksamt wird eine überplanmäßige Ausgabe von insgesamt 33.424,79 € genehmigt. Die überplanmäßigen Mittel werden bei der Haushaltsstelle 2.6300T154.9550 in Höhe 33,424,79 € zur Verfügung gestellt. Die Mitteldeckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6300T152.9506 (Baugebiet Gmünder Feld - Erweiterung).



3. Zur Bereitstellung der Deckungsmittel werden im Vermögenshaushalt bei der Haushaltstelle 02.6300T152.9506 Mittel in Höhe von 106.539,28 € als Haushaltsausgabereinst ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

**Sachverhalt und Antragsbegründung:**

1. Ortsdurchfahrt

Mit der Drucksache 028/2016 hat der Gemeinderat die Vergabe der Bauarbeiten auf Nachmaß für die Erneuerung des Fahrbahnbelages Ortsdurchfahrt Degenfeld der Auswechslung und Vergrößerung des Mischwasser-Hauptsammlers zugestimmt. Die Straßenbaukosten der Maßnahme beliefen sich zum Stand der Vergabe auf 187.863,56 €.

Nach Fertigstellung der Maßnahme, belaufen sich die Gesamtkosten hierfür auf 260.978,05 Euro, wie unten aufgeführt.

Die Mehrkosten resultieren aus folgenden Gründen:

Durch verschiedene Massenmehrungen kam es bei den reinen, vergebenen Straßenbauarbeiten zu einer überschaubaren Überschreitung.

Bei Beginn der Arbeiten hat sich gezeigt, dass der Einbau einer Binderschicht erforderlich wird, um die unterschiedlichen Bitumentragschichten zu belassen, so dass diese nicht vollständig erneuert werden mussten und der weitere Aufbau somit möglich war. Somit konnte der „Flüster Asphalt“ überhaupt erst hergestellt werden.

Wegen des schwachen Längsgefälles und den sich nach dem Abfräsen der Deckschicht sichtbar werdenden früheren Ausführungsmängeln der alten Randsteine musste eine Entwässerungsrinne ab dem Nenninger Weg auswärts bis zur Gemeindehalle und innerorts mehrere zusätzliche Straßeneinläufe eingebaut werden.

Hierfür und für weitere Prüfungen mussten auch Vermessungsarbeiten ausgeführt werden.

Es wurden weitere Planungsleistungen erforderlich und es wurden die Kosten für SIGEKO und die Anzeigen auf den Straßenbau verteilt, die nicht über den Kanal abgerechnet werden konnten.

Die Stützmauer am Bezirksamt wurde außerplanmäßig mit erneuert. Ebenso wurde die Bushaltestelle/Gehwegführung im Zuge der Maßnahme entsprechend den neuesten Standards verbessert was im ursprünglichen Planansatz nicht vorgesehen war.

<b>Ursprünglich</b>		<b>Aktueller Stand</b>	
Straßenbau	165.863,56 €	Straßenbau	172.452,94 €
		Einbau Binderschicht	40.439,65 €
		Entwässerungsrinne	10.909,85 €
		Straßeneinläufe	2.440,69 €
Ingenieurkosten	22.000,00 €	Ingenieurkosten	25.374,17 €
		SIGEKO	3.742,92 €
		Vermessungsarbeiten	5.478,38 €
		Anzeigekosten	139,45 €
Gesamt:	187.863,56 €		260.978,05 €



## 2. Vorplatz Bezirksamt

Dieser wurde durch die Verwaltung im Rahmen der Baumaßnahme gleich mit beauftragt. Im Haushalt 2016 waren hierfür 15.000,00 Euro eingestellt worden.

Beim Öffnen des Platzes hat sich dann leider gezeigt, dass der Unterbau des gesamten Platzes erneuert werden muß, was zu den Mehrkosten geführt hat.

Im Rahmen der Durchführung der Gesamtmaßnahme bot sich hier die Gelegenheit, den Platz dennoch gleich vollständig zu sanieren.

<b>Ursprünglich</b>		<b>Aktueller Stand</b>		
Straßenbau	15.000,00 €	Straßenbau		48.424,79 €
Gesamt:	15.000,00 €		.	48.424,79 €

### **Mitteldeckung:**

Die Deckung erfolgt aus Restmitteln für die Erschließung des Baugebiets „Gmünd Feld II“. Für die Erschließung des weiteren Abschnitts „Gmünder Feld III“ werden voraussichtlich ab 2019 Mittel (Ausgaben und Erschließungsbeiträge) im Haushalt eingestellt.