

Generalsanierung Mozartschule Gesamtschule Budget - € BA 2024/25							
	Schätzung = Spalte 0	1	2	3	4	5	6
Kosten- gruppen und Gewerke	Kosten- berechnung= Budget	Vergabe- summe = Kosten- anschlag	Nachträge und Ergänzungen	Summe Aufträge Spalte 1 und 2	abgerechnet	Prognose	Abweichungen Prognose - Budget (im Verhältnis zu Spalte 0)
Summe alle KostenGruppen	1.321.400,00 €	1.204.710,87 €	0,00 €	1.204.710,87 €	0,00 €	1.204.710,87 €	-116.689,13 €
Gesamtsummen aus Bauausgabebuch					0,00 €		
Fehlbetrag					0,00 €		
Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Freimachen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe KG 100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Herrichten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entkernungs- und Abbrucharbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rohbau und Abbrucharbeiten	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €
Trockenbauarbeiten in den Fluren und Treppenhaus	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Trockenbauarbeiten, Systemdecken in Klassen	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Nassputzarbeiten, insb. Neue WCs	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Fassadenbau, WDVS	122.000,00 €	122.000,00 €	0,00 €	122.000,00 €	0,00 €	122.000,00 €	0,00 €
Dachsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flaschnerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gerüstarbeiten	25.000,00 €	24.974,12 €	0,00 €	24.974,12 €	0,00 €	24.974,12 €	-25,88 €
Fliesen- und Plattenarbeiten, neue WCs	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
Schreinerarbeiten Innentüren, Klassenz. sanieren	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €
Gussasphaltarbeiten, neue WCs	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Reinigung KSV Oberflächen	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €
Estricharbeiten (Trocken, nur Klassenzimmer)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Malerarbeiten, Decken und Wände	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
WC Trennwände	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Schreinerarbeiten, Innentüren Klassenzimmer neu	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schultafeln (in Möblierung KG 6 enthalten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonnenschutz, außen nur Süden	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Einbauschränke (in Möblierung KG 6 enthalten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schliessanlage, Erweiterung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Brandschutztüren, Türen EG OG und WCs	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Verglasungs- und Beschlagarbeiten Fassade	270.000,00 €	153.336,75 €	0,00 €	153.336,75 €	0,00 €	153.336,75 €	-116.663,25 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bodenbeläge, Linoleum, Reparatur	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Baureinigung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Sonstiges	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Summe KG 300	902.000,00 €	785.310,87 €	0,00 €	785.310,87 €	0,00 €	785.310,87 €	-116.689,13 €
raumluftechnische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Heizanlagen Teil UG, HK neu	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €
MSR/GLT	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €
Sanitärinstallationen, neue WCs, Hygienespülung	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	0,00 €
Elektroinstallationen	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €
ELA Anlage, (in Elektro)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BMA (in Elektro)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Blitzschutzanlagen (Bestand bleibt) Sanierung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Sonstiges	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Summe KG 400	203.900,00 €	203.900,00 €	0,00 €	203.900,00 €	0,00 €	203.900,00 €	0,00 €
Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe KG 500	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Klassenzimmermöblierung GS, Standardklassensatz	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Möblierung Werkraum	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
NWA, Physik, Biologie Einrichtung,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HTW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lehrküche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lehrzimmermöblierung, lose Ausstattung, Verwalt.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
lose Ausstattung Lehrküche und HTW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
lose Ausstattung NWA, Physik, Biologie allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schreiner/Möbel sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorhänge Mensa	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Summe KG 600	212.500,00 €	212.500,00 €	0,00 €	212.500,00 €	0,00 €	212.500,00 €	0,00 €
Honorar Architekt Bauleitung, AFG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorar FI Elektro, IB Beierle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorar FI Sanitär/Heizung, Mohr Solution	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorar Bauphysik, Mehne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorar Statik, Köhler und Graupner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorar Vermessung, Stadtmessungsamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorar SiGeKo, Wehrstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geologie/Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allgemeine Baunebenkosten, Gebühren, Anzeigen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Summe KG 700	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
						aufgestellt:	Amt 65
						Stand:	05.03.2024

in Rohbau enthalten

Honorare sind im
Kostencontrolling
"Erweiterung"
enthalten.