

Kostenfortschreibung Erweiterung Friedensschule

	Kostenberechnung Baubeschluss	Kostenanschlag Vergabe
KGR 200 Herrichten und Erschließen	20.000,00 €	30.000,00 €
KGR 200 Summe Herrichten und Erschließen	20.000,00 €	30.000,00 €
KGR 300 Bauwerk/Baukonstruktion		
Gerüstbauarbeiten	24.750,00 €	23.886,87 €
Abbrucharbeiten 1.BA	140.150,00 €	85.411,40 €
Abbrucharbeiten 2.BA	58.000,00 €	58.000,00 €
Rohbauarbeiten 1.BA	733.550,00 €	677.467,65 €
Rohbauarbeiten 2.BA	40.000,00 €	40.000,00 €
Zimmerarbeiten	47.500,00 €	51.795,46 €
Dachabdichtungsarbeiten	70.000,00 €	63.281,41 €
Flaschnerarbeiten	29.575,00 €	17.189,25 €
Glasdach, Halle	87.500,00 €	87.500,00 €
WDVS und Nassputz	75.000,00 €	79.595,78 €
Fensterbauarbeiten	205.000,00 €	146.371,49 €
Vorgehängte hinterlüftete Fassade	55.000,00 €	55.000,00 €
Sonnenschutzarbeiten	40.000,00 €	40.000,00 €
Estricharbeiten	78.000,00 €	108.000,00 €
Bodenbelagsarbeiten	50.000,00 €	80.000,00 €
Trockenbauarbeiten	112.250,00 €	140.000,00 €
Nassputzarbeiten 2.BA	68.750,00 €	20.000,00 €
Malerarbeiten	97.650,00 €	97.650,00 €
Fliesenarbeiten	75.200,00 €	75.200,00 €
Schreinerarbeiten	75.000,00 €	98.000,00 €
T30 Türen Schulstrasse	22.500,00 €	47.500,00 €
Faltwand	35.000,00 €	40.000,00 €
Schlosserarbeiten	152.000,00 €	172.500,00 €
WC Trennwände	15.000,00 €	15.000,00 €
Schul tafeln/Schränke	54.500,00 €	65.000,00 €
Feste Einbauten	75.000,00 €	85.000,00 €
Schulküche	50.000,00 €	139.000,00 €
KGR 300 Summe Bauwerk/Baukonstruktion	2.566.875,00 €	2.608.349,31 €
KGR 400 Bauwerk-Technische Anlagen		
Raumlufttechnische Anlagen	142.800,00 €	102.068,81 €
Heizanlagen	123.750,00 €	80.901,92 €
Heizanlagen Bestand	25.000,00 €	25.000,00 €
MSR/GLT	41.650,00 €	41.650,00 €
Sanitärinstallation	137.700,00 €	101.207,87 €

Sanitärinstallation Bestand	17.000,00 €	17.000,00 €
Niederspannungsanlagen / ELA	155.000,00 €	167.529,13 €
Beleuchtungsoptimierung 2.BA	20.000,00 €	20.000,00 €
Blitzschutzanlagen	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufzugsanlage	58.000,00 €	52.931,20 €
KGR 400 Summe Bauwerk-Technische Anlagen	728.400,00 €	615.788,93 €
KGR 500 Außenanlagen		
Geländeflächen	2.700,00 €	7.700,00 €
Befestigte Flächen	80.000,00 €	80.000,00 €
Baukonstruktionen in Außenanlagen	8.575,00 €	15.500,00 €
Einbauten in Außenanlagen	6.950,00 €	14.000,00 €
KGR 500 Summe Außenanlagen	98.225,00 €	117.200,00 €
KGR 600 Ausstattung		
Vorhänge	18.000,00 €	18.000,00 €
loses Mobiliar, Klassenzimmer	27.000,00 €	37.000,00 €
loses Mobiliar, Lehrer	8.000,00 €	8.000,00 €
Bühne	7.200,00 €	7.200,00 €
lose Ausstattung Werken	15.000,00 €	15.000,00 €
Ausstattung Bewegungstherapie	7.500,00 €	12.000,00 €
Ausstattung Schulmensa, Musik	25.000,00 €	35.000,00 €
KGR 600 Summe Ausstattung	107.700,00 €	132.200,00 €
KGR 700 Baunebenkosten		
Baunebenkosten	729.600,00 €	729.600,00 €
KGR 700 Baunebenkosten	729.600,00 €	729.600,00 €
Gesamtkosten KGR 100 - 700	4.250.800,00 €	4.233.138,24 €

Aufgestellt: Amt für Gebäudewirtschaft, den 19.10.2016
65 / Ab