

Baldungs- und Pfitzerkreuzung

Anlage Drs. 278/2016

Kostenfortschreibung auf Basis der Abrechnung Dezember 2016

<u>1. Umbau Baldungskreuzung</u> <u>Hauptauftrag</u>	Kosten GR Drs. 054/2014	Fortschreibung GR Drs. 161/2014 Vergabe	Mittel HH	Abrechnung 12/2016	Differenz zu Vergabe Drs.	Differenz zu Mittel HH
Umbau Baldungskreuzung	771.000 €	658.420,28 €	} 771.000,00 €	} 904.918,75 €	} 134.906,47 €	} 133.918,75 €
Umbau Bürgerstraße (ohne Nebenkosten)	61.000 €	41.592,00 €				
Grundausbau Begrünung Baldungskreisel	40.000 €	40.000,00 €				
LSA-Programmierung während der Bauzeit	30.000 €	30.000,00 €				
Straßenbeleuchtung	<u>115.000 €</u>	<u>115.000,00 €</u>	<u>115.000,00 €</u>	<u>123.861,34 €</u>	<u>8.861,34 €</u>	<u>8.861,34 €</u>
	1.017.000 €	885.012,28 €	886.000,00 €	1.028.780,09 €	143.767,81 €	142.780,09 €

<u>2. Umbau Pfitzerkreuzung</u> <u>Hauptauftrag</u>	Kosten/Vergabe GR Drs. 056/2015	Mittel HH	Abrechnung 12/2016	Differenz zu Vergabe Drs.	Differenz zu Mittel HH
Umbau Pfitzerkreuzung mit Platz bei Pfitzerkreuzung und Grundausbau Begrünung	859.976,14 €	837.000,00 €	867.903,63 €	7.927,49 €	30.903,63 €
		23.000,00 € <small>geplant von Investor fallen aus</small>			

<u>3. Zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Hauptauftrag</u>	Mittel HH	Abrechnung 12/2016	Differenz zu Vergabe Drs.	Differenz zu Mittel HH
A) Umbau Baldungskreuzung	0,00 €	58.606,25 €	58.606,25 €	58.606,25 €
B) Umbau Pfitzerkreuzung	0,00 €	96.110,64 €	96.110,64 €	96.110,64 €

<u>4. Weitere zusätzliche Maßnahmen im engen Zusammenhang mit den Kreuzungsumbauten</u>	Mittel HH	Abrechnung 12/2016	Differenz zu Vergabe Drs.	Differenz zu Mittel HH
A) Umbau Graf-von-Soden-Straße	0,00 €	111.163,87 €	111.163,87 €	111.163,87 €
B) Umbau Zwischenstück Kreisverkehre Baldungs- und Pfitzerkreuzung	0,00 €	104.978,36 €	104.978,36 €	104.978,36 €
C) Straßenbeleuchtung im Bereich Pfitzerkreisverkehr	0,00 €	87.286,52 €	87.286,52 €	87.286,52 €