

Baldungs- und Pfitzerkreuzung**Kostenfortschreibung auf Basis der Vollkostenberechnung vom 11.07.2014**

| <u>A: Kreuzungsumbauten</u> | Kosten GR Drs. 054/2014 | Fortschreibung GR Drs. 161/2014 = Vergabe | Differenz |
|--|--|--|---|
| Umbau Baldungskreuzung (prognostizierte Einsparung 15% siehe Anlage 3) | 907.000 € -136.000 € <hr/> 771.000 € | 658.420,28 € | -112.579,72 € |
| Umbau Bürgerstraße (prognostizierte Einsparung 15% siehe Anlage 3) | 72.000 € -11.000 € <hr/> 61.000 € | 41.592,00 € | -19.408,00 € |
| Begrünung Baldungskreisel Kostendeckel (Liste VTG 80.000) | 40.000 € <hr/> <hr/> 872.000 € | 40.000,00 € <hr/> <hr/> 740.012,28 € | 0,00 € <hr/> <hr/> -131.987,72 € |
| Umbau Pfitzerkreuzung (Anteil Stadt) (voraussichtliche Kostenbeteiligung Bund) | 105.000 € -45.000 € <hr/> 60.000 € | 90.429,35 € -30.429,35 € <hr/> 60.000,00 € | -14.570,65 € 14.570,65 € <hr/> 0,00 € |
| <u>B: Weitere Begleitmaßnahmen</u> | | | |
| LSA-Programmierung während der Bauzeit Straßenbeleuchtung | 30.000 € 115.000 € <hr/> 145.000 € | 30.000,00 € 115.000,00 € <hr/> 145.000,00 € | 0,00 € 0,00 € <hr/> 0,00 € |
| <u>C: Optionale Zusatzmaßnahmen</u> | | | |
| Gehwegverbreiterung am Kiga Baldungsstraße Busvorrechtigung Vordere Schmiedgasse | 18.000 € 14.000 € <hr/> 32.000 € | in Position Umbau Baldungskreuzung enthalten | -32.000,00 € |
| <u>D: Sonstige Maßnahmen</u> | | | |
| Platz bei Pfitzerkreuzung (Finanzierung Investor - Gespräche laufen) | 65.000 € | 55.000,00 € | -10.000,00 € |
| Kabelleerrohre (Verkehrsrechner) Finanziert bei der Maßnahme Verkehrsrechner Haushaltstelle 2 T 63000141 9600 | 133.000 € | 107.885,59 € | -25.114,41 € |
| Umliegung Wasserleitung "Wohnen an der Stadtmauer" Finanzierung aus Restmittel 2013 bei der Haushaltstelle 2 T 63000140 9531 (Tankstelle B 29) | 88.000 € | 88.000,00 € | 0,00 € |
| <u>Summe</u> | <hr/> <hr/> 1.395.000 € | <hr/> <hr/> 1.195.898 € | <hr/> <hr/> -199.102,13 € |