

Terminplan

Zeitplan Remsbrücke, Raue Rampe und Fehrlesteg

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Bearbeiter	2009		2010												2011															
						4. Quart.		1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.									
						Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt					
1	Remswehr + Brücken	548 tt	01.10.2009	30.11.2011																															
1.1	Ausführungsplanung Höherlegung Rems / Beseitigung Wehranlage; Entwurfsplanung Brücken	32 at	01.10.2009	13.11.2009	66/BGS/Ing.																														
1.2	Ausschreibung	27 at	16.11.2009	22.12.2009	66/Ing.																														
1.3	Abgabe Förderantrag GVFG	0 at	27.11.2009	27.11.2009	66																														
1.4	Abgabe Förderantrag FrWw	0 at	27.11.2009	27.11.2009	66																														
1.5	Prüfung / Vorlage Raue Rampe, Brücken	24 at	22.12.2009	27.01.2010	66/Ing.																														
1.6	Baumfällarbeiten	35 at	11.01.2010	26.02.2010	66																														
1.7	Vergabe im GR ggfs. ohne Vorberatung im BUA	0 at	27.01.2010	27.01.2010																															
1.8	Ausführungsplanung / Prüfstatik Brücken	62 at	02.02.2010	30.04.2010	AN																														
1.9	Umlegung Versorgungsleitungen	60 at	02.03.2010	28.05.2010	AN																														
1.10	Widerlager, Raue Rampe, Kanal	105 at	03.05.2010	29.09.2010	AN																														
1.11	Hilfsgerüst Brücke / Brückenplatte (stark abhängig von der Witterung)	232 at	02.08.2010	30.06.2011	AN																														
1.12	Neu- /Umbau Straßenverlauf	439 tt	08.03.2010	30.11.2011																															
1.12.1	Signalanlagenplanung	62 at	08.03.2010	08.06.2010	Ing./66																														
1.12.2	Ausschreibung Vergabe	50 at	04.10.2010	13.12.2010	Ing./66																														
1.12.3	Brücke bis Taubental	210 at	01.02.2011	30.11.2011	AN																														
1.12.4	Bhf bis R.-KI.-Str.	210 at	01.02.2011	30.11.2011	AN																														

erstellt mit pro-Plan 4 (4.0.0.66) Serien Nr.: 2154 Lizenz für Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd

Projektzeitraum von 01.10.2009 bis 31.12.2011
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
 Druckdatum: 25.09.2009 08:43
 Filter:

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
 Tiefbau-, Garten- und Friedhofsamt, Stadtentwässerung
 Postfach 1960
 D-73509 Schwäbisch Gmünd
 Tel. 07171-603-6610
 Fax 07171-603-6699
 e-Mail: Jupp.Juenger@schwaebisch-gmuend.de